Dokumentation Heizprotokoll

Estrichtrocknung nach Herstellervorgaben

Allgemein	
Ausführung durch	**Estrichwerk Sailer GmbH**
Bezeichnung Heizprotokoll	**Belegreifheizen nach DIN EN 1264-4**
Bauvorhaben	**Baustelle Nordfeld, Ravensburg – Haus C**
Programmstart	**27.07.2026 um 06:00 Uhr (von hausmeister@nordfeld.example)**
Programmende	**17.08.2026 um 06:00 Uhr (erfolgreich durchgeführt)**

Heizprotokoll

Tag	Soll-Wert	Ist-Wert (Durchschnitt)
Tag 1	25°	24.80°
Tag 2	25°	25.10°
Tag 3	25°	24.90°
Tag 4	30°	29.70°
Tag 5	35°	35.20°
Tag 6	40°	39.80°
Tag 7	45°	44.60°
Tag 8	50°	50.30°
Tag 9	55°	54.70°
Tag 10	55°	55.20°
Tag 11	55°	54.80°
Tag 12	50°	50.10°
Tag 13	45°	45.30°
Tag 14	40°	39.60°
Tag 15	35°	35.10°
Tag 16	30°	30.20°
Tag 17	25°	24.90°
Tag 18	25°	25.20°
Tag 19	25°	24.70°
Tag 20	25°	25.10°
Tag 21	25°	24.90°

Ort / Datum

Unterschrift / ggf. Stempel

Qio GmbH
www.qio.de

Diese Dokumentation wurde auf Basis von in 5min-Intervallen gespeicherten Ist-Werten erstellt. Alle dem Protokoll zugrunde liegenden Messwerte sind gespeichert und bei Bedarf von Qio erhältlich.